

Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo, które nie wygasły z upływem 2005 r. w 2006 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% 4/3	Opis
1	2	3	4	5	6
	<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 012 420,17</b>	<b>1 247 245,26</b>	<b>61,98%</b>	<b>XXX</b>
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 012 420,17</b>	<b>1 247 245,26</b>	<b>61,98%</b>	<b>XXX</b>
6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie	119 000,00	118 600,76	99,66%	Zadanie zostało zrealizowane.
6050	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie	170 000,00	170 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
6050	Rozbudowa ujęcia wody w Joance	432 000,00	46 665,02	10,80%	Wykonano część dokumentacji. Termin rozpoczęcia realizacji zadania przesunięto na II kw. 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowicach	25 000,00	23 058,00	92,23%	Zadanie zostało zrealizowane - wykonano mapy geodezyjne.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pałędzie	11 000,00	713,48	6,49%	Środki nie zostały wykorzystane. Inwestycja będzie kontynuowana ze środków zabezpieczonych w budżecie na 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo	241 000,00	241 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - ul. Wiśniowa i Sadowa.
6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną w Skórzewie - etap 3	60 000,00	-	0,00%	Zadanie z winy wykonawcy nie zostanie zakończone w 2006 r. Zapłata nastąpi ze środków zapisanych w budżecie Gminy na 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja)	59 000,00	13 212,60	22,39%	W 2006 r. wykonano mapy geodezyjne oraz podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania prac - 2007 r. Zapłata nastąpi ze środków zapisanych w budżecie Gminy na 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewie, w tym:	298 000,00	65 024,67	21,82%	Realizacja zadania została zakończona w sierpniu 2006 r.
6058		426 728,22	426 728,04	100,00%	
6059		170 691,95	142 242,69	83,33%	
	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>93,16%</b>	<b>XXX</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>57 000,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>93,16%</b>	<b>XXX</b>
6050	Budowa parkingu w Skórzewie	17 000,00	17 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
6050	Budowa chodnika w Dopiewie	10 000,00	6 100,00	61,00%	Wykonano dokumentację projektową - ul. Poznańska.
6050	Budowa chodnika w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - ul. Wiejska. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.

	Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	100,00%	XXX
710035	Cmentarze	32 000,00	32 000,00	100,00%	XXX
6050	Opracowanie dokumentacji na budowę cmentarza w Zakrzewie	32 000,00	32 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
	Oświata i wychowanie	3 250 000,00	3 249 999,80	100,00%	XXX
80110	Gimnazja	3 250 000,00	3 249 999,80	100,00%	XXX
6050	Budowa gimnazjum w miejscowości Skórzewie	3 250 000,00	3 249 999,80	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000,00	1 683 677,39	98,46%	XXX
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 571 000,00	1 563 601,66	99,53%	XXX
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	1 400 000,00	1 392 601,66	99,47%	Zadanie zostało zrealizowane. Rozbudowa oczyszczalni ścieków na 500m <sup>3</sup> /db ścieków.
6050	Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	171 000,00	171 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	120 075,73	86,39%	XXX
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie	139 000,00	120 075,73	86,39%	Zadanie zostało zrealizowane - ul. Okrężna, Leśna, Krańcowa i Lazurowa.
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	139 728,41	63,51%	XXX
92195	Pozostała działalność	220 000,00	139 728,41	63,51%	XXX
4270	Remont świetlicy w Zakrzewie	220 000,00	139 728,41	63,51%	Zadanie zostało zrealizowane.
<b>Razem</b>		<b>7 281 420,17</b>	<b>6 405 750,86</b>	<b>87,97%</b>	<b>XXX</b>

  
 mgr Anny Strzyżewskiej